

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2025г**

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", передача и распределение тепловой энергии, утверждена Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области №92-ОД от 27 октября 2021 года, приказом №11-ОД от 19 февраля 2025 года утвержден перенос сроков исполнения ИП с 2024 года на 2025 года по причинам, не зависящим от субъекта.

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																				
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства			Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность					
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Замена теплообменника Т2/1	шт	1	-	34650	8294,2	5922	5922	0	На основании протокола итогов проведенного тендера № 939053, 08.02.2024г. Заключен договор №939053/2024/1 с ТОО "Северхиммаш" на поставку Apparata теплообменного. Счет на оплату №3 от 19.02.2024г. по предоплате в сумме 8 294,2 тыс.тенге без учета НДС, согласно условий договора. В настоящее время оборудование поставлено, но не принято к входному контролю ввиду отсутствия необходимой документации. Также в ходе визуального осмотра были выявлены замечания, которые направлены поставщику от 03.03.2025года. Ожидаемый срок исправления замечаний, предоставления документации и ввода оборудования в эксплуатацию - 2 квартал 2025 года.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28728	2 372,20
2	Замена емкости Е-1	шт	1	-	35000	13719	6656	6656	0	На основании протокола итогов проведенного тендера № 1047918-1535694, 20.01.2025г. заключен договор № 1047918/2025/1 с ТОО "Казфитингпласт". Оплачен счет №7 от 20.01.2025г. по предоплате в сумме 13 719 тыс.тенге без учета НДС, согласно условий договора № 1047918/2025/1 от 20.01.2025г.Поставка в течение 210 календарных дней с даты подписания договора. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 4 квартал 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	28344	7 063,00	

