

Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", передача и распределение тепловой энергии, утверждена совместными приказами Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области №92-ОД от 27 октября 2021 года и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" №83-ОД от 28 октября 2021г

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг
	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и распределение тепловой энергии	Замена Теплообменника Т2/1	шт.	1	1	2025	ОПУ за 1 полугодие 2025г.	34 650	35 941,6	1 291,6	по результатам закупок	3 528,2	0	-	-	отсутствие текущего ремонта и затрат материалов на ремонт с начала ввода основного средства 100%	уменьшение трудовых затрат, отсутствие текущего ремонта и затрат материалов будет известно с начала ввода основного средства	полное обновление актива, отсутствие объекта сравнения за счет 100% износа старого фонда указанного в инвест программе	Ввод актива в эксплуатацию планируется во 2 полугодии	отсутствие влияния объекта инвест программы на потери	отсутствие влияния объекта инвест программы на потери	Отсутствие аварийности с момента ввода	Ввод актива в эксплуатацию планируется во 2 полугодии	отклонения отсутствуют	уполномоченным органом не утверждены
		Замена емкости Е-1	шт.	1	0			35 000	13 719	-21 281,0	Оплачен счет №7 от 20.01.2025г. по предоплате в сумме 13 719 тысяч тенге без учета НДС, согласно условий договора (30%)			-	-	отсутствие текущего ремонта и затрат материалов на ремонт с начала ввода основного средства 100%	уменьшение трудовых затрат, отсутствие текущего ремонта и затрат материалов будет известно с начала ввода основного средства	полное обновление актива, отсутствие объекта сравнения за счет 100% износа старого фонда указанного в инвест программе	Ввод актива в эксплуатацию планируется во 2 полугодии	отсутствие влияния объекта инвест программы на потери	отсутствие влияния объекта инвест программы на потери	Отсутствие аварийности с момента ввода	Ввод актива в эксплуатацию планируется во 2 полугодии	отклонения отсутствуют	уполномоченным органом не утверждены