Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2 квартал 2023г

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", передача и распределение тепловой энергии, утверждена Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области №92-ОД от 27 октября 2021 года

	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральны х показателей	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонени я	план	факт	отклонен ие	причины отклонени я	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Агрегат насосный	шт	1	1	10369	30.12.2022г. заключен договор №800611/2022/1 с ТОО "KARLSKRONA LC AB" на сумму 5 094,9 тыс.тенге, насос поставлен, акт входного контроля от 11.05.2023г.	6455	3592,4	-2862,6		-	-	-	-	-	-	3914	1 502,50
2	Агрегат насосный	шт	1	0	13250	30.04.2023г. заключен договор №843516/2023/1 на сумму 12078,8 тыс.тенге без НДС. Поставка ожидается в 4 квартале-с даты подписания договора в течение 210 календарных дней	6135	0	-6135		-	-	-	-	-	-	7115	