

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2024г**

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", передача и распределение тепловой энергии, утверждена Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области №92-ОД от 27 октября 2021 года

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Замена теплообменника Т2/1	шт	1	0	34650		5922	0	-5922	На основании протокола итогов проведенного тендера № 939053, 08.02.2024г. Заключен договор №939053/2024/1 с ТОО "Северхиммаш" на поставку Аппарата теплообменного, поставка с даты подписания договора в течение 210 календарных дней. Исполнение мероприятия-2 полугодие 2024г.	-	-	-	-	-	-			28728