Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2026г

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", передача и распределение электрической энергии, утверждена Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области №98-ОД от 15 ноября 2021 года

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Вакуумный выключатель BB/TEL с комплектом адаптации для распредустройства RSW-10	шт	1	-	2809	0	2637	0	-2637	09.01.2026 г. на основании протокола итогов закупок способом запроса ценовых предложений № 1179363-1813217, определен поставщик ТОО "МГ Алматы", с которым 26.01.26г. заключен договор на сумму 3 638 тыс. тенге без учета НДС. Поставка оборудования в течении 120 календарных дней, согласно условий договора.	-	-	-	-	-	-	172	0