Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденных инвестиционных программ ТОО «ПНХЗ» за 2024 год

В целях повышения надежности тепло- и электроснабжения субпотребителей Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области и Департаментом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области 27-28 октября,12-15 ноября 2021 года приказами № 92 – ОД, №98-ОД утверждены две «Инвестиционные программы ТОО «ПНХЗ» на услуги по передаче и распределению тепловой и электрической энергии на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2026 года».

В утвержденные инвестиционные программы включены только те мероприятия ТОО «ПНХЗ», которые затрагивают интересы субпотребителей по предоставлению регулируемых услуг. Влияние инвестиционных вложений на тариф ограничивается амортизационными отчислениями с учетом распределения затрат пропорционально объемам собственного потребления и субпотребителей.

Согласно статьи 323 главы 10. «Порядок утверждения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий», статьи 367 Главы 13. «Порядок утверждения показателей качества и надежности регулируемых услуг» Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, показатели эффективности деятельности утверждаются для субъектов естественных монополий при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования.

В связи с тем, что тарифы ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», как субъекту естественных монополий, утверждены с применением затратного метода тарифного регулирования сфер естественных монополий, показатели качества и надежности регулируемых услуг, целевые и другие показатели уполномоченным органом для ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» не утверждались.

Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестпрограммы на услугу передачи тепловой энергии.

В утвержденной инвестиционной программе на 2024г. было запланировано мероприятие на сумму 34 650 тыс.тенге без учета НДС (за счет тарифа 5 922 тыс.тенге, за счет иной деятельности 28 728 тыс.тенге) по замене аппарата теплообменного.

29 января 2024г. способом открытый тендер на понижение определен Поставщик - ТОО «Северхиммаш», с которым 08 февраля заключен договор № 939053/2024/1 (далее-Договор) на поставку аппарата теплообменного на сумму 27 647,4 тыс. тенге (без НДС). Согласно п.2.4 Договора 19 февраля 2024г. ТОО «ПНХЗ» оплатило 8 294,2 тыс.тенге (без НДС) по выставленному счету в размере 30% от суммы договора.

Согласно Приложению 1 Договора теплообменник должен был поставлен в течении 210 календарных дней с даты подписания Договора. Учитывая, что Договор подписан 08.02.2024 года поставщик был обязан поставить качественный товар в срок до 05.09.2024 года. Однако до настоящего времени оборудование не поставлено.

07 ноября 2024 года ТОО «ПНХЗ» направил в адрес поставщика письмо № 04-05-01/6224 о нарушении сроков поставки и направлении официальным письмом сроков поставки товара и причин нарушения условий Договора.

Письмом от 08.11.2024 года, ТОО «Северхиммаш» выразил обязательство поставить товар до конца 2024 года. Письмом от 04.12.2024 года поставщик изменил срок поставки на январь 2025 года.

В связи с вышеизложенным, утвержденное инвестиционной программой мероприятие по замене теплообменника на 2024 год ТОО «ПНХЗ», как субъект естественных монополий на услугу передачи тепловой энергии, не выполнило по независящим от субъекта причинам.

Совместными приказами РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» №11-ОД от 19 февраля 2025г. и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» №6-ОД от 19 февраля 2025г. внесены изменения в утвержденную инвестиционную программу на услуги по передаче тепловой энергии на период 2022-2026г.г. с переносом мероприятия замена теплообменника Т2/1 с 2024г. на 2025г по причинам, не зависящим от субъекта. В итоге на 2025г. запланирована замена 2-ух единиц: теплообменника Т2/1, емкости Е-1.

Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестпрограммы на услугу по передаче и распределению электрической энергии

Согласно утвержденной инвестиционной программы ТОО "ПНХЗ" по передаче и распределению электрической энергии, в 2024 году предусмотрена замена масляного выключателя Ячейки № 14 РУ-6кВ РП-080 на вакуумный выключатель BB/TEL с комплектом адаптации для распредустройства RSW-10/1 на сумму 2 648 тыс.тенге без учета НДС.

На основании протокола об определении победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место № 924961, способом открытый тендер на понижение от 17.12.2024г. определен победитель ТОО "Таврида Электрик Астана", заключен электронный договор № 924961/2024/2 от 19.12.2024г. на сумму 3 172 274,7 тенге без НДС на поставку Вакуумного выключателя BB/TEL-10 с комплектом адаптации для шкафов RSW-10/I.

Согласно сч/ф № 111000618 от 23.12.2024г. и Акта входного контроля № 12839 от 27.12.2024г. поставлен Выключатель нагрузки вакуумный стоимостью 3 172 274,7тенге (без НДС).

В период с 13.01.2025г. по 16.01.2025г. по рабочему заданию РЗ № 1885772 цехом Электроснабжения ТОО «ПНХЗ» были выполнены работы по замене масляного выключателя ячейки №16 РУ-6кВ РП-080 на выключатель вакуумный BB/TEL-10 1000А с комплектом адаптации для шкафов RSW-10/1 завод – изготовитель АО «НПОТЭЛ», г. Йошкар-Ола, РФ, Серийный номер 3101042, изготовленный 26.10.2024г. Выполнен монтаж, наладка и испытание вакуумного выключателя BB/TEL-10 1000А на сумму 293,5 тыс.тенге тенге (Акт списания 38 от 22.01.2025г, Бухгалтерская справка 332 от 31.01.2025г.). Стоимость выключателя с учетом монтажно-наладочных работ составила 3 465, 8 тыс.тенге без учета НДС (ДА-1 №97 от 05.02.2025г.).

Работы выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ Республики Казахстан и Руководством производителя. Выключатель вакуумный BB/TEL-10 1000A с комплектом адаптации для шкафов RSW-10/1 введен в эксплуатацию.

Один из масляных выключателей РУ-6 кв РП-080 в связи с потерей диэлектрических свойств изоляторов, механического износа подвижных частей, отсутствия запасных частей для ремонта заменен на вакуумный выключатель, который введен в эксплуатацию 17.01.2025г. инвентарный номер 00278456 (Акт приемки-передачи долгосрочных активов № 97 от 05.02.2025г. прилагается).

В утвержденной тарифной смете на 2024 год в качестве источников финансирования Инвестиционной программы ТОО «ПНХЗ» утверждены:

амортизационные отчисления в размере 670 тыс.тенге;

прибыль от реализации регулируемых услуг в размере 1 978 тыс.тенге.

ИТОГО 2 648 тыс.тенге.

Согласно фактически сложившимся затратам в тарифной смете на услугу по передаче и распределению электрической энергии в 2024 году источником финансирования инвестиционного проекта являются амортизационные отчисления в размере 1 751,7 тыс.тенге с учетом распределения затрат пропорционально объемам собственного потребления и субпотребителей (в кВтч).

Сумма амортизационных отчислений рассчитана исходя из амортизационных отчислений от основных средств, задействованных в оказании услуги по передаче и распределению электрической энергии с учетом фактического объема оказанных услуг 82 042,349 тыс.кВтч или на 11,8% меньше в сравнении с утвержденными в тарифной смете. По итогам 2024г. прибыль от оказания регулируемой услуги предприятием не получена.

Инвестиционная программа в 2024г. полностью исполнена. Увеличение стоимости приобретенного оборудования от суммы амортизационных отчислений на 817,8 тыс.тенге не привело к росту тарифа, так как разница между фактически понесенными предприятием затратами и затратами в утвержденной тарифной смете осуществлена ТОО «ПНХЗ» за счет основной нерегулируемой деятельности (1751,7 тыс.тенге–за счет амортизационных отчислений и 1714,1 тыс.тенге за счет иной деятельности)

В соответствии с Параграфом 3. Порядок проведения технической экспертизы Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №73 от 13 августа 2019 года Техническая экспертиза исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий проведена уполномоченным лицом (экспертом, экспертными организациями) ТОО «DB Energoaudit» на основании электронного договора № 1077845/2025/1 от 25.02.2025г. Получено Заключение технической экспертизы исполнения инвестиционной программы на услуги передачи и распределения электрической энергии.

Таким образом, утвержденная Инвестиционная программа на 2024 год выполнена – запланированное оборудование приобретено и находится в эксплуатации. Вакуумный выключатель состоит из коммутационного модуля, модуля управления и предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока.

СТОЙ
НАПРЯЖЕНИЕ
СТОЙ
НАПРЯЖЕНИЕ
WYŁĄCZNIK
MADE IN POLAND

Отчеты об исполнении утвержденных инвестиционных программ ТОО «ПНХЗ» за 1,2,3,4 кварталы 2024г., как субъекта естественных монополий согласно приложению 5 к «Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13 августа 2019 года № 73 размещены на сайте предприятия.